



# Checkliste

**Projektentwicklung Schritt für Schritt**  
**Teil 2: Übergabe**

## Checkliste zur Übergabe einer Elektroinstallation mit KNX

Aufgaben	Erfüllt			Bemerkungen
	Ja	Nein	Nicht nötig	
<b>1) Sichtprüfung</b>				
Alle Abzweigdosen, Anschlussdosen geschlossen				
Anschlüsse für bauseitige Leuchten sind mindestens isoliert oder mit einer provisorischen Fassung versehen				
Alle Taster sind nach Kundenwunsch beschriftet sowie sauber und fest montiert				
Elektro-Verteilungen sind vollständig beschriftet und gereinigt				
Verteilungspläne sind in den Verteilungen hinterlegt				
Buskomponenten inkl. Taster sind mit der physikalischen Adresse beschriftet				
Netzwerk Dosen sind beschriftet				
Anlagen- und Gerätebeschreibungen sowie Bedienungsanleitungen liegen in einem separaten Ordner vor				
Revisionsunterlagen, Pläne, Schema, Pflichtenhefte liegen ebenfalls in einem separaten Ordner vor				
Dokumentation der Anlage ist hinterlegt				
<b>2) Funktionsprüfung</b>				
Installation geprüft und alle Messungen durchgeführt (E-Check, Netzwerk, etc.)				

## Checkliste zur Übergabe einer Elektroinstallation mit KNX

Aufgaben	Erfüllt			Bemerkungen
	Ja	Nein	Nicht nötig	
Licht, Dimmer, Jalousien, Zentral Aus, Szenen usw. auf korrekte Funktion geprüft				
Fensterkontakte geprüft				
Gegensprechanlage geprüft				
Schnittstellen zu Fremdsystemen geprüft (Musik, Alarm, Lüftung, etc.)				
Raumbezogene Kalibrierung der Raumtemperaturregler				
<b>3) Kundengespräch</b>				
Einführung des Kunden in die technische Installation				
Einweisung des Kunden über den Standort spezieller Geräte, wie z. B. Windfühler, Zentrale, etc.				
Einweisung des Kunden in die Sicherheitsanwendungen und die Alarmzentrale				
Erläutern der Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen				
Erklärung der Inhalte und der Navigation von Touchpanels und Visualisierungen				
Einweisung in das Einstellen von Schaltuhren und sonstigen kundenrelevanten Funktionen, wie z. B. Abrufen und Speichern von Szenen				
Einweisung in die Bedienung der Raumtemperaturregler und der anderen Raumbediengeräte				

## Checkliste zur Übergabe einer Elektroinstallation mit KNX

Aufgaben	Erfüllt			Bemerkungen
	Ja	Nein	Nicht nötig	
Verhaltensweise für den Kunden bei Bus-/Netzspannungsausfall und -wiederkehr besprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aufnahme offener Punkte der Installation durch den Projektanten/Systemintegrator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 4) Anlagenübergabe

Übergabe der Projekt-Software, der Anlagen-dokumentation und aller Handbücher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einmalige Nachprogrammierung nach ca. drei Monaten für den ..... vereinbart.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kundendienst-Telefonnummer hinterlassen / Wartungsvertrag abgeschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abnahme-Protokoll nach Pflichtenheft oder DIN 18015 Teil 4 unterzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum und Unterschrift Errichter:

Datum und Unterschrift Kunde/ Betreiber:

Notizen: