



Lista kontrolna

Zarządzanie projektem krok po kroku
Część 2: Odbiór instalacji

Lista kontrolna wypełniana podczas przekazania instalacji elektrycznej z systemem KNX

Zadanie	Wykonano			Remarks
	Tak	Nie	Nie jest wymagany	
1) Oględziny				
Wszystkie puszki i połączenia zostały zamknięte i zabezpieczone.				
W miejscu instalacji oświetlenia, złącza są co najmniej izolowane lub wyposażone w tymczasowej oprawki.				
Wszystkie przyciski są oznaczone w sposób określony przez klienta i zostały dokładnie i bezpiecznie zamontowane.				
Rozdzielnice są wyczyszczone i w pełni oznakowane.				
Schematy rozdzielnic są umieszczone w rozdzielnicach.				
Elementy magistralne, łącznie z przyciskami są opisane adresem fizycznymi.				
Gniazda sieciowe są oznakowane.				
Opis systemu i urządzeń oraz instrukcje obsługi są zabezpieczone w osobnym miejscu.				
Dokumenty konserwacji, plany, rysunki i specyfikacje techniczne są również zabezpieczone w osobnym miejscu.				
Dokumentacja systemu została przekazana klientowi.				
2) Kontrola funkcjonalności				
Instalacja została sprawdzona i wykonane zostały wszystkie pomiary (elektryczne, sieci itp.)				

Lista kontrolna wypełniana podczas przekazania instalacji elektrycznej z systemem KNX

Zadanie	Wykonano			Remarks
	Tak	Nie	Nie jest wymagany	
Oświetlenie, ściemniacze, żaluzje, centralne wyłączania, scenariusze itp. pod kątem prawidłowego funkcjonowania				
Sprawdzono kontaktrony okienne				
Sprawdzono domofon				
Sprawdzono interfejsy z systemami firm trzecich (muzyka, alarm, wentylacja itp.)				
Wykonano kalibrację regulatorów temperatury w pomieszczeniach				

3) Informacje dla klienta

Klient zapoznał się z instalacją				
Klient zapoznał się z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń, np. Czujniki wiatru, centralne sterowanie itp.				
Klient zapoznał się z systemem bezpieczeństwa, aplikacją i punktami alarmowymi.				
Zostały wyjaśnione klientowi sposoby działania funkcji przełączania, ściemniania i sterowania roletami				
Wyjaśniono klientowi treści i sposób nawigacji w menu panelu dotykowego i wizualizacji				
Poinformowano klienta o ustawieniach zegarów i sposobie działania innych funkcji, istotnych dla niego, np. wywoływanie i zapisywanie scenariuszy				
Klient poinformowany o sposobie działania regulatorów temperatury w pomieszczeniach oraz pozostałych paneli sterujących w pokojach				

Lista kontrolna wypełniana podczas przekazania instalacji elektrycznej z systemem KNX

Zadanie	Wykonano			Remarks
	Tak	Nie	Nie jest wymagany	
Omówiono reakcję klienta w przypadku awarii i przywróceniu zasilania magistrali.				
Dalsze kwestie związane z instalacją, zaznaczone przez inżyniera/integratora systemu				

4) Przekazanie systemu

Przekazanie projektu oprogramowania, dokumentacji systemu i wszystkich instrukcji				
Jednorazowe kolejne programowanie po ok. 3 miesiącach, wykonane zostanie (data)				
Przekazanie nr telefonu klientowi, podpisanie umowy serwisowej.				
Przyjęcie raportu, podpisanie zgodności ze specyfikacjami lub DIN 18015 Część 4				
Data i podpis instalatora:				
Data i podpis klienta/użytkownika:				

Notatki: